UNIONE DI COMUNI
VALDARNO E VALDISIEVE

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.280 DEL 15-06-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE PER INTERVENTO DI MANUTEN= ZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE A SERVI= ZIO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE DI RINCINE COMUNE DI LONDA PERIZIA 93/10 - CIG: 0571841A1C;

Copia dell'allegata determinazione è stata affissa in data odierna all'albo dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve (n. _____ del registro delle pubblicazioni) e vi rimarrà per (15) giorni dal 22-06-11 al 07-07-11 .

Tale determinazione è ESECUTIVA

( ) con l'apposizione del visto di regolarità contabile (art.151, comma 4, D.Lgs. 18.08.00, n. 267), comportando:

- ☐ Impegno di spesa;
- ☐ Sub- Impegno di spesa;
- ☐ Variazione di Impegno;
- ☐ Variazione di Sub-Impegno.

( ) al momento della sua adozione, non comportando impegno di spesa;

Rufina,22-06-11

IL SEGRETARIO
AVETA PAOLA

DETERMINAZIONE N.280 DEL 15-06-2011

OGGETTO:
APPROVAZIONE VARIANTE PER INTERVENTO DI MANUTEN= ZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE A SERVI= ZIO DEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE DI RINCINE COMUNE DI LONDA PERIZIA 93/10 - CIG: 0571841A1C;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE

RICHIAMATI:

- la L.R. 39/00 "Legge Forestale della Toscana" e successive modificazioni ed integrazioni che delega alle Comunità Montane la gestione, nel proprio territorio, del Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana;
- il Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/2003 di attuazione della sopra citata Legge;
- il Piano Forestale della Regione Toscana 2007-2011 approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 125 del 13/12/06;
- Il Regolamento CE 1698/2005 - PSR Toscana 2007-2013;
- il Documento Attuativo Regionale del PSR Toscana approvato dalla G.R.T. con Delibera n. 463 del 31/03/2010;
- le Direttive per l'applicazione della misura 227 per progetti attuati dalle provincie, comunità montane, unioni di comuni "Investimenti non produttivi" approvate con Decreto Dirigenziale Regionale n. 1381 del 29/03/2010;
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 41 del 13/05/2010 con la quale sono stati approvati i Progetti Definitivi degli interventi relativi alle Mis. 226 e 227 del Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007/2013, fondi 2010 tra i quali figura quello in oggetto;
- la Deliberazione di Giunta di questo Ente n. 42 del 13/05/2010 con la quale sono stati approvati i Programmi degli Interventi relativi alle Mis. 226 e 227 del Reg. CE 1698/05 – PSR Toscana 2007/2013, fondi 2010 tra i quali figura quello in oggetto;

VISTI i Decreti Dirigenziali della Regione Toscana, settore Programmazione Forestale, n. 4111 del 06/08/10 con il quale sono stati finanziati i progetti presentati da questo Ente nell'ambito della MIS 226 del PSR anno 2010 (tra cui figura quello in oggetto) e n. 4296 del 18/08/10 con il quale è stato erogato un finanziamento a copertura dell'IVA dei succitati interventi che non è ammissibile come costo nel PSR;

RICHIAMATA la Determinazione n. 584 del 22/11/2010 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto a firma della Dott. For. Salvatore Rossi, dipendente dell'Ente, e contemporaneamente è stata indetta una gara a procedura negoziata per la realizzazione dei lavori;

RICHIAMATA la Determinazione n. 13 del 21/12/2010 con la quale si individua la ditta "CHIARINI RENATO" con sede in Vicchio (FI) quale aggiudicataria della gara con ribasso del 27,12% (ventisettevirgoladodicipercento) portando l'importo dell'appalto ad € 59.799,51 (pari ad € 58.767,59 + € 1.031,92 - oneri per la sicurezza) oltre IVA (20 %);

VISTO il contratto stipulato con la ditta “CHIARINI RENATO” con sede a Vicchio (FI) - Rep.n. 18 del 23/03/2011;

CONSIDERATO CHE nel corso dei lavori è stata verificata la necessità di una variante ai lavori, indispensabile ai fini del miglioramento della funzionalità dei lavori di manutenzione da realizzare come riportato dalla proposta di variante della DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, allegata alla presente;

VISTA la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, allegata alla presente che include:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico
- Schema di atto di sottomissione;

VISTA la relazione allegata alla presente del Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, che giudica ammissibili le varianti proposte ai sensi del comma 8 dell’art.134 del DPR 554/99;

DATO QUINDI ATTO CHE tale variante non era prevedibile in fase di progettazione e alla stipula del contratto;

CONSIDERATO CHE in base a tale variante si prevede una spesa aggiuntiva di € 21.806,65 oltre IVA, per cui il nuovo importo dei lavori in appalto risulta pari a € 81.606,16 (IVA esclusa);

CONSIDERATO inoltre che il quadro economico complessivo a seguito della variante rimane inalterato, in quanto le maggiori spese previste a seguito della variante trovano copertura nelle economie derivanti dal ribasso d’asta e che dunque non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato;

VISTO il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE GARE E DEI CONTRATTI di questo Ente, approvato con Deliberazione di Consiglio n. 28 del 27/09/2005 e modificato con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 09/07/2007;

RICHIAMATI il D.lgs. 163/06 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTA la L. 267/00;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la Perizia di variante e suppletiva della DD.LL., Dott. For. Salvatore Rossi, relativa ai lavori di manutenzione delle strade forestali a servizio del Complesso Forestale regionale di Rincine, comune di Londa, comprendente:

- Relazione di variante;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Definizione nuovo quadro economico
- Schema di atto di sottomissione;

che si allega al presente Atto;

2. DI APPROVARE la Relazione di ammissibilità della variante redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. For. Antonio Ventre, allegata al presente Atto;

3. DI DARE ATTO che non è necessario un impegno di spesa suppletivo rispetto a quanto previsto dal quadro economico approvato con determina n. 13 n. 21/12/2010;

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale della redazione degli atti necessari.

Il Responsabile del Servizio
VENTRE ANTONIO